

# 139. fundur framkvæmda- og veitustjórnar

139. fundur framkvæmda- og veitustjórnar, kjörtímabilið 2006-2010 haldinn 30.05.2007 að Austurvegi 67, Selfossi, kl. 17:00

## Mætt:

Porvaldur Guðmundsson, formaður, B-lista  
Gylfi Þorkelsson, varaformaður, S-lista  
Sigurður Ingi Andr sson, nefndarmaður V-lista  
Snorri Finnlaugsson, nefndarmaður D-lista  
Ingvi Rafn Sigur sson, varamaður D-lista  
 sbj rn  . Bl ndal, veitustj ri  
R sa Sif J nsd ttir, starfsmaður

## Dagskr :

### 1. 0603049

#### Ranns kn   fl  asv  i   Eyrarbakka –

Framkv mdastj ri kynnti ni urst  ur  r sk yrslum VGK-H nnun hf. Fastmerkjam ling   Eyrarbakka,  
Ranns kn   byggingarsv  i „M lingar   vatnafari“,  
Ranns kn   byggingarsv  i „Jar grunnsk nnun   n vember 2006“  
og  
N ying fl  asv  is til bygginga   Eyrarbakka „Fl  am lingar“. Sk yrsla um byggingarh fni er v ntanleg   byrjun j l .

## **2. 0705131**

### **Neysluvatnsöflun undir Ingólfsfjalli –**

Framkvæmdastjóri kynnti greinagerð ÍSOR.

„Möguleikar á aukinni neysluvatnsöflun undir Ingólfsfjalli“.

Reiknað er með að hefja borun í júní.

## **3. 0705132**

### **Hringtorg við Ölfusárbrú –**

Framkvæmdastjóri kynnti framkvæmd á hringtorgi við Ölfusárbrú en hefja á verkið 31.maí, áætluð verklok eru 1. júlí.

Haldinn hefur verið samráðsfundur með framkvæmdaaðilum þar sem sérstaklega voru tekin fyrir umferðamál meðan á verki stendur.

## **4. 0411060**

### **Tilboð í Sunnulækjarskóla, 3.áfangi –**

Framkvæmdastjóri skýrði frá tilboðum sem opnuð voru 5. maí sl. “Sunnulækjarskóli 3.áfangi”.

Tveir aðilar buðu í verkið:

Gísli og Steinar ehf. og var tilboðið kr. 135.950.000.- og

JÁVERK ehf. en tilboð þeirra var kr. 122.154.942.-

Kostnaðaráætlun var kr. 118.528.946.-

Stjórn samþykkir að gegnið verði til samninga við lágstbjóðanda.

Áætluð verklok eru um áramótin 2007-2008.

## **5. 0705133**

### **Tilboð í Ólafsvelli 2. áfangi –**

Framkvæmdastjóri skýrði frá tilboðum sem opnuð voru 22. maí sl. “Gatnagerð Ólafsvöllum II. áfangi” Tveir aðilar buðu í verkið:

Ræktunarsamband Flóa og Skeiða ehf. og var tilboðið kr. 32.800.000.- og

Vélgrafan ehf. en tilboð þeirra var kr. 34.353.800.-

Kostnaðaráætlun hljóðaði uppá kr. 26.625.980.-

Stjórn samþykkti að gengið verði til samninga við lögstjóðanda.

Svæðið verður byggingahæft í haust en áætluð verklok eru sumarið 2008

**6. 0409014**

**Undirbúningur að framkvæmdum í Fossnesi –**

Framkvæmdastjóri kynnti undirbúning á vegaf framkvæmdum í Fossnesi að þeim lóðum sem hefur verið úthlutað.

**7. 0705129**

**Veitumál á nærsvæðum –**

Framkvæmdastjóri kynnti skipulag að íbúabyggð í Árbæjarlandi.

**8. 0705076**

**Viðbragðsáætlun vegna sorphirðu –**

Framkvæmdastjóri kynnti erindi frá Sambandi Íslenskra Sveitarfélaga um gerð viðbragðsáætlana um sorphirðu í sveitarfélögum komi til heimsfaraldurs inflúensu.

**9. 0608007**

**Sjóvarnargarður á Stokkseyri –**

Máli frestað þar til umsögn Siglingamálastofnunar fæst staðfest.

**10. 0705139**

**Umhverfismál hreinsistöðva –**

Framkvæmdastjóri kynnti niðurstöðu Línuhönnunar um fjarlægð hreinsistöðva og umhverfisáhrif á nánasta umhverfi.

**11. 0705140**

## Framkvæmdalisti 2007 –

Framkvæmdastjóri lagði fram lista yfir helstu verkefni á framkvæmda- og veitusviði.

### Erindi til kynningar:

Engin.

Fundargerð lesin upp og fundi slitið kl: 19:00

Þorvaldur Guðmundsson		Gylfi Þorkelsson
Sigurður Ingi Andrésson		Snorri Finnlaugsson
Ingví Rafn Sigurðsson		Ásbjörn Ó. Blöndal
RósaSif Jónsdóttir		